



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

ANEXO V

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - II MAPA TRIMESTRAL DO EXERCÍCIO DE 2018

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
 EXERCÍCIO: 2018
 PERÍODO REFERENCIAL: 2º TRIMESTRE 2018 (01/04/2018 a 30/06/2018)

José Lúcio da Silva
 Secretário Municipal de Finanças
 CPF : Nº 041.654.564-54

Marcos Severino de Lima
 Secretário de Obras e Serviços Públicos
 CPF Nº 046.026.114-27

Cleber José de Aguiar da Silva
 Prefeito
 CPF Nº 056.691.764-56

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO			REAJUSTE (R\$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)	
CARTA CONVITE Nº005/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, BEM COMO AS VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS.	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	-	24/3/2015	12 MESES	R\$ 96.000,00	-	36 MESES	R\$ 288.000,00	-	33.90.39	R\$ 304.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 304.000,00	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 0072/2017	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO ENCRUZILHADA (MANIBU)	-	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 207.313,63	R\$ 190.036,91	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	27/11/2017	5 MESES	R\$ 397.350,54	-	5 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 185.046,26	R\$ 56.452,17	R\$ 147.136,87	R\$ 147.136,87	Andamento
TOMADA DE PREÇO 003/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CHÁ DE VIRACÃO	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	7/8/2017	4 MESES	R\$ 242.951,06	-	8 MESES	R\$ 80.868,99	-	44.90.51	R\$ 215.260,43	R\$ 110.231,88	R\$ 171.262,89	R\$ 215.260,43	Andamento
TOMADA DE PREÇO 004/2017	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CHÁ DO ROCHA	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 127.200,00	R\$ 50.708,91	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	14/12/2017	4 MESES	R\$ 147.777,71	-	-	-	-	44.90.51	R\$ 64.032,31	R\$ 22.546,98	R\$ 64.032,31	R\$ 64.032,31	Andamento
TOMADA DE PREÇO 003/2017	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE SERRA DE CAPOEIRA	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 126.400,00	R\$ 34.293,15	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	6/10/2017	4 MESES	R\$ 144.859,84	-	8 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 60.773,29	R\$ 18.280,48	R\$ 60.773,29	R\$ 60.773,29	Andamento
TOMADA DE PREÇO 003/2017	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE TANQUES	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 126.400,00	R\$ 4.517,93	41.109.612/0001-02	Z' PAULA CONSTRUÇÕES LTDA	-	6/11/2017	4 MESES	R\$ 130.917,93	-	8 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 44.036,84	R\$ 20.866,76	R\$ 44.036,84	R\$ 44.036,84	Andamento
TOMADA DE PREÇO 009/2017	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO	-	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 250.000,00	R\$ 70.267,94	02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP	-	25/11/2018	10 MESES	R\$ 320.267,94	-	-	-	-	44.90.51	R\$ 65.574,47	R\$ 36.003,03	R\$ 36.003,03	R\$ 36.003,03	Andamento
TOMADA DE PREÇO 001/2018	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO JUNDIAÍ	-	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 191.175,60	R\$ 83.328,60	19.314.966/0001-21	M&W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA ME	-	21/3/2018	4 MESES	R\$ 274.504,20	-	-	R\$ 9.157,15	-	44.90.51	R\$ 14.933,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
TOMADA DE PREÇO 002/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DAS LOCALIDADES: AV. JÚLIO DE MELO, RUA PADRE JOSÉ MARQUES E TRAV. RUA PROFESSOR MARIANO DE AGUIAR- CENTRO	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	41.109.612/0001-02	CONSTRUTORA MAFERREI LTDA	-	30/5/2018	3 MESES	R\$ 81.002,50	-	-	-	-	44.90.51	R\$ 43.798,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento