



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

ANEXO V

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MAPA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2019

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE  
EXERCÍCIO: 2019  
PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL 2019 (01/01/2019 a 31/12/2019)

Jailton Manoel de Moura - Resp. pelo Preenchimento  
Diretor do Departamento de Engenharia  
CPF Nº 370.450.048-85

Michelle da Silva Teixeira Arruda - Resp. pelo Órgão  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF Nº 059.915.624-40

Cleber José de Aguiar da Silva - Ordenador de Despesas  
Prefeito  
CPF Nº 056.691.764-56

| MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)      | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)   | CONVENIO              |  |                   |                          | CONTRATADO         |   | CONTRATO              |                  |            |                             |                                   | ADITIVO            |                                    | REAJUSTE (R\$) (20) | EXECUÇÃO                 |                             |  |  |  | SITUAÇÃO (26) |
|------------------------------------|---|-----------------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---|-----------------------|------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|--|--|--|---------------|
|                                    |   | Nº /ANO (7)           | CONCEDENTE (8)                         | REPASSE (R\$) (9) | CONTRAPARTIDA (R\$) (10) | CNPJ / CPF (11)    | RAZÃO SOCIAL (12)                             | Nº/ANO (13)           | DATA INICIO (14) | PRAZO (15) | VALOR CONTRATADO (R\$) (16) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17) | PRAZO ADITADO (18) | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19) |                     | NATUREZA DA DESPESA (20) | VALOR MEDIDO ACUMULADO (21) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25) |               |
| CARTA CONVITE Nº005/2015           | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, BEM COMO AS VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS.  | -                     | -                                      | -                 | -                        | 03.844.195/0001-99 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA     | -                     | 24/3/2015        | 12 MESES   | R\$ 96.000,00               | 8/10/2019                         | 48 MESES           | R\$ 384.000,00                     | -                   | 33.90.39                 | R\$ 456.000,00              | R\$ 56.000,00                              | R\$ 56.000,00                                | R\$ 456.000,00                                     | Concluída     |
| TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2017       | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO  | -                     | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO                 | R\$ 250.000,00    | R\$ 70.267,94            | 02.951.249/0001-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP             | -                     | 25/1/2018        | 10 MESES   | R\$ 320.267,94              | -                                 | 10 MESES           | -                                  | 44.90.51            | R\$ 230.204,55           | R\$ 70.962,60               | R\$ 70.962,60                              | R\$ 230.204,55                               | Distratado   |               |
| TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018       | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO JUNDIAI   | TC 98191/2017         | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO                 | R\$ 191.175,60    | R\$ 93.326,77            | 19.314.966/0001-21 | M&W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA ME  | -                     | 21/3/2018        | 5 MESES    | R\$ 274.504,20              | 10/6/2019                         | 10 MESES           | R\$ 9.998,17                       | -                   | 44.90.51                 | R\$ 284.502,37              | R\$ 138.296,83                             | R\$ 138.296,83                               | R\$ 284.502,37                                     | Concluída     |
| TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018       | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DAS LOCALIDADES: AV. JÚLIO DE MELO, RUA PADRE JOSÉ MARQUES E TRAV. RUA PROFESSOR MARIANO DE AGUIAR- CENTRO  | TC PAC2 06692/2013    | -                                      | -                 | -                        | 41.109.612/0001-02 | CONSTRUTORA MAFERREI LTDA                     | -                     | 30/5/2018        | 3 MESES    | R\$ 81.002,50               | 8/3/2019                          | 8 MESES            | R\$ 6.331,65                       | -                   | 44.90.51                 | R\$ 86.870,83               | R\$ 18.278,80                              | R\$ 18.278,80                                | R\$ 86.870,83                                      | Concluída     |
| TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017-FMS   | REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CARAÚBAS  | -                     | MINISTÉRIO DA SAÚDE                    | R\$ 124.000,00    | R\$ 12.100,12            | 41.109.612/0001-02 | Z' PAULA CONSTRUÇÕES LTDA                     | -                     | 6/10/2017        | 4 MESES    | R\$ 130.917,93              | 28/5/2019                         | 16 MESES           | R\$ 26.405,77                      | -                   | 44.90.51                 | R\$ 136.100,12              | R\$ 80.883,49                              | R\$ 80.883,49                                | R\$ 136.097,12                                     | Concluída     |
| TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018-FMS   | CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PRÉDIO PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PIRAUÁ - PSF PIRAUÁ  | -                     | -                                      | -                 | -                        | 20.935.844/0001-31 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP    | -                     | 1/10/2018        | 5 MESES    | R\$ 277.853,54              | 28/2/2019                         | -                  | R\$ 30.213,69                      | -                   | 44.90.51                 | R\$ 308.067,23              | R\$ 145.444,27                             | R\$ 145.444,27                               | R\$ 308.067,23                                     | Concluída     |
| TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018-FMS   | CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF MULUNGU - LOCALIZADO NO SÍTIO MULUNGU  | -                     | -                                      | -                 | -                        | 20.935.844/0001-31 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP    | 004/2019              | 7/2/2019         | 5 MESES    | R\$ 404.461,67              | 8/10/2019                         | 5 MESES            | R\$ 18.905,55                      | -                   | 44.90.51                 | R\$ 423.367,22              | R\$ 423.367,22                             | R\$ 423.367,22                               | R\$ 423.367,22                                     | Concluída     |
| TOMADA DE PREÇOS Nº Nº 004/2018    | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO SÍTIO VARJÃO (FUNDAÇÃO COM SAPATAS, ELÉTRICA 220V)  | TC 201802844/2 018    | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO                 | R\$ 1.305.046,64  | -                        | 01.079.262/0001-56 | COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP | 1.1.31.18.01/2018     | 3/9/2018         | 06 MESES   | R\$ 1.278.916,30            | -                                 | 12 MESES           | R\$ 282.375,99                     | -                   | 44.90.51                 | R\$ 1.130.505,37            | R\$ 866.231,87                             | R\$ 866.231,87                               | R\$ 866.231,87                                     | Andamento     |
| TOMADA DE PREÇOS Nº Nº 005/2018    | IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO MERCADO PÚBLICO, NOVOS SANITÁRIOS PÚBLICOS, DEPÓSITO DE BANCAS E CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO DE EVENTOS (CLUBE DE MATINADAS)  | -                     | -                                      | -                 | -                        | 20.935.844/0001-31 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP    | 1.1.38.18.01/2018     | 11/10/2018       | 10 MESES   | R\$ 856.112,28              | 8/11/2019                         | 5 MESES            | R\$ 71.821,44                      | -                   | 44.90.51                 | R\$ 927.933,72              | R\$ 748.262,70                             | R\$ 748.262,70                               | R\$ 748.262,70                                     | Concluída     |
| TOMADA DE PREÇOS Nº Nº 007/2018    | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM ÁGUA BRANCA (PROJETO PADRÃO FNDE MODELO 2 - OPÇÃO 220V COM SAPATAS)   | TC 201804083/2 018    | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO                 | R\$ 612.532,03    | -                        | 30.309.072/0001-86 | JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI        | 005/2019              | 18/1/2019        | 06 MESES   | R\$ 606.247,78              | -                                 | 6 MESES            | R\$ 21.410,33                      | -                   | 44.90.51                 | R\$ 109.043,93              | R\$ 109.043,93                             | R\$ 109.043,93                               | R\$ 109.043,93                                     | Andamento     |
| TOMADA DE PREÇOS Nº Nº 008/2018    | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM VARJÃO (PROJETO PADRÃO FNDE MODELO 2 - OPÇÃO 220V COM SAPATAS)  | TC 201804333/2 018    | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO                 | R\$ 612.532,03    | -                        | 01.079.262/0001-56 | COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP | 009/2019              | 24/1/2019        | 06 MESES   | R\$ 606.316,21              | -                                 | 6 MESES            | -                                  | -                   | 44.90.51                 | R\$ 247.460,33              | R\$ 247.460,33                             | R\$ 247.460,33                               | R\$ 247.460,33                                     | Andamento     |
| TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 - FMS | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS PORTE 1 - PADRÃO MS) NO DISTRITO DE MATINADAS, OROBÓ-PE  | 11098.71700 01/17-003 | MINISTÉRIO DA SAÚDE                    | R\$ 663.000,00    | -                        | 30.309.072/0001-86 | JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI        | 2.2.13.18.01/2018-FMS | 11/10/2019       | 10 MESES   | R\$ 643.261,95              | -                                 | 6 MESES            | R\$ 27.943,74                      | -                   | 44.90.52                 | R\$ 478.192,23              | R\$ 337.920,02                             | R\$ 337.920,02                               | R\$ 337.920,02                                     | Andamento     |
| TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019       | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM PIRAUÁ, PROJETO PADRÃO FNDE   | TC 201801527/2 018    | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO                 | R\$ 612.532,03    | -                        | 20.935.844/0001-31 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP    | 015/2019              | 25/2/2019        | 6 MESES    | R\$ 610.547,61              | -                                 | 6 MESES            | -                                  | -                   | 44.90.51                 | R\$ 119.005,50              | R\$ 119.005,50                             | R\$ 119.005,50                               | R\$ 119.005,50                                     | Andamento     |
| TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019       | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E SINALIZAÇÃO DA VILA SANTANA, CARAÚBAS DE BAIXO, OROBÓ-PE  | -                     | -                                      | -                 | -                        | 41.109.612/0001-02 | CONSTRUTORA MAFERREI LTDA                     | 028/2019              | 6/5/2019         | 3 MESES    | R\$ 91.697,56               | 13/9/2019                         | 3 MESES            | R\$ 22.698,97                      | -                   | 44.90.51                 | R\$ 114.396,53              | R\$ 114.396,53                             | R\$ 114.396,53                               | R\$ 114.396,53                                     | Concluída     |
| DISPENSA Nº 001/2019               | CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MINIMA CHAPEUZINHO VERMELHO  | -                     | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO                 | R\$ 250.000,00    | -                        | 20.935.844/0001-31 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP    | 045/2019              | 11/7/2019        | 3 MESES    | R\$ 90.063,39               | 12/8/2019                         | -                  | -R\$ 16.552,10                     | -                   | 44.90.51                 | R\$ 73.511,29               | R\$ 73.511,29                              | R\$ 73.511,29                                | R\$ 73.511,29                                      | Concluída     |
| TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019       | CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MÓDULOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD TIPO I, FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS NO SÍTIO MONTE ALEGRE  | CV 0266/2016          | MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA FUNASA | R\$ 250.000,00    | R\$ 50.736,12            | 30.309.072/0001-86 | JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI        | 034/2019              | 11/6/2019        | 12 MESES   | R\$ 300.736,12              | -                                 | -                  | -                                  | -                   | 44.90.51                 | R\$ 34.016,59               | R\$ 31.583,83                              | R\$ 31.583,83                                | R\$ 31.583,83                                      | Andamento     |
| TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019       | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SIMEC NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ     | -                     | -                                      | -                 | -                        | 03.844.195/0001-99 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA     | 063/2019              | 9/10/2019        | 12 MESES   | R\$ 165.999,96              | -                                 | -                  | -                                  | -                   | 33.90.39                 | R\$ 41.499,99               | R\$ 27.666,66                              | R\$ 27.666,66                                | R\$ 27.666,66                                      | Andamento     |
| TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019-FMS   | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SIMOB NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ | -                     | -                                      | -                 | -                        | 03.844.195/0001-99 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA     | 040/2019-FMS          | 31/10/2019       | 12 MESES   | R\$ 60.000,00               | -                                 | -                  | -                                  | -                   | 33.90.39                 | R\$ 10.000,00               | R\$ 5.000,00                               | R\$ 5.000,00                                 | R\$ 5.000,00                                       | Andamento     |
|                                    |   |                       |  |                   |                          |                    |   |                       |                  |            |                             |                                   |                    |                                    |                     | <b>R\$ 5.210.677,81</b>  | <b>R\$ 3.613.315,87</b>     | <b>R\$ 3.613.315,87</b>                    | <b>R\$ 4.605.191,98</b>                      |  |               |