



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

ANEXO V

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - II MAPA TRIMESTRAL DO EXERCÍCIO DE 2019

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO REFERENCIAL: 2º TRIMESTRE 2019 (01/04/2019 a 31/06/2019)

Jailton Manoel de Moura - Resp. pelo Preenchimento
Diretor do Departamento de Engenharia
CPF Nº 370.450.048-85

Michelle da Silva Teixeira Arruda - Resp. pelo Órgão
Secretário Municipal de Finanças
CPF : Nº 059.915.624-40

Cleber José de Aguiar da Silva - Ordenador de Despesas
Prefeito
CPF Nº 056.691.764-56

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (RS) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)	
		Nº ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (RS) (9)	CONTRAPARTIDA (RS) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (RS) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)		VALOR ADITADO ACUMULADO (RS) (19)	NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (RS) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (RS) (23)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (RS) (25)
CARTA CONVITE Nº005/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, BEM COMO AS VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS.	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	-	24/3/2015	12 MESES	R\$ 96.000,00	-	48 MESES	R\$ 384.000,00	-	33.90.39	R\$ 432.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 424.000,00	Andamento
TOMADA DE PREÇO 009/2017	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO	-	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 250.000,00	R\$ 70.267,94	02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELLI EPP	-	25/1/2018	10 MESES	R\$ 320.267,94	-	10 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 230.204,55	R\$ 37.272,11	R\$ 70.962,60	R\$ 254.395,08	Distratado
TOMADA DE PREÇO 001/2018	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO JUNDIAI	TC 98191/2017	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 191.175,60	R\$ 93.326,77	19.314.966/0001-21	M&W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA ME	-	21/3/2018	5 MESES	R\$ 274.504,20	10/6/2019	10 MESES	R\$ 9.998,17	-	44.90.51	R\$ 284.502,37	R\$ 77.343,12	R\$ 77.343,12	R\$ 184.408,14	Concluída
TOMADA DE PREÇO 002/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DAS LOCALIDADES: AV. JÚLIO DE MELO, RUA PADRE JOSÉ MARQUES E TRAV. RUA PROFESSOR MARIANO DE AGUIAR- CENTRO	TC PAC2 06692/2013	-	-	-	41.109.612/0001-02	CONSTRUTORA MAFERREI LTDA	-	30/5/2018	3 MESES	R\$ 81.002,50	8/3/2019	8 MESES	R\$ 6.331,65	-	44.90.51	R\$ 86.870,83	R\$ -	R\$ 18.278,80	R\$ 83.570,17	Concluída
TOMADA DE PREÇO 001/2017	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CARAÚBAS	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 124.000,00	R\$ 12.100,12	41.109.612/0001-02	Z' PAULA CONSTRUÇÕES LTDA	-	6/10/2017	4 MESES	R\$ 130.917,93	28/5/2019	16 MESES	R\$ 26.405,77	-	44.90.51	R\$ 136.100,12	R\$ -	R\$ 61.459,37	R\$ 116.673,00	Concluída
TOMADA DE PREÇO 001/2018	CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PRÉDIO PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PIRAUÁ-PSF PIRAUÁ	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	1/10/2018	5 MESES	R\$ 277.853,54	28/2/2019	-	R\$ 30.213,69	-	44.90.51	R\$ 308.067,23	R\$ -	R\$ 145.444,27	R\$ 308.067,23	Concluída
TOMADA DE PREÇO 003/2018	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF MULUNGU - LOCALIZADO NO SÍTIO MULUNGU	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	7/2/2019	5 MESES	R\$ 404.461,67	-	5 MESES	R\$ 3.832,05	-	44.90.51	R\$ 150.768,61	R\$ 150.769,21	R\$ 150.769,21	R\$ 150.769,21	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO VARJÃO	TC 201802844/2 018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 1.305.046,64	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP	-	3/9/2018	06 MESES	R\$ 1.278.916,30	-	6 MESES	R\$ 36.483,41	-	44.90.51	R\$ 263.772,80	R\$ 156.877,61	R\$ 156.877,61	R\$ 156.877,61	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA PADRÃO FNDE NO VARJÃO	TC 201804333/2 018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP	-	24/1/2019	06 MESES	R\$ 606.316,21	-	6 MESES	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 038/2018	CONSTRUÇÃO DO MERCADO, CLUBE E BANHEIRO PÚBLICO DE MATINADAS	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	11/10/2018	10 MESES	R\$ 856.112,28	-	-	R\$ 18.215,02	-	44.90.51	R\$ 442.930,70	R\$ 324.119,45	R\$ 442.930,70	R\$ 442.930,70	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 049/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM ÁGUA BRANCA (PROJETO PADRÃO FNDE MODELO 2 - OPÇÃO 220V COM SAPATAS)	TC 201804083/2 018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	-	18/1/2019	06 MESES	R\$ 606.247,78	-	6 MESES	-	-	44.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
TOMADA DE PREÇO 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM PIRAUÁ, PROJETO PADRÃO FNDE	TC 201801527/2 018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	25/2/2019	6 MESES	R\$ 610.547,61	-	-	-	-	44.90.51	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
TOMADA DE PREÇO 002/2018 - FMS	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS PORTE 1 - PADRÃO MS) NO DISTRITO DE MATINADAS, OROBÓ-PE	11098.71700 01/17-003	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 663.000,00	-	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	-	11/10/2019	10 MESES	R\$ 643.261,95	-	-	-	-	44.90.52	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
																R\$ 2.335.217,21	R\$ 770.381,50	R\$ 1.172.065,68	R\$ 2.121.691,14		