



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

ANEXO V

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - III MAPA TRIMESTRAL DO EXERCÍCIO DE 2019

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
 EXERCÍCIO: 2019
 PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE 2019 (01/07/2019 a 30/09/2019)

Jaílton Manoel de Moura - Resp. pelo Preenchimento
 Diretor do Departamento de Engenharia
 CPF Nº 370.450.048-85

Michelle da Silva Teixeira Arruda - Resp. pelo Órgão
 Secretário Municipal de Finanças
 CPF : Nº 059.915.624-40

Cleber José de Aguiar da Silva - Ordenador de Despesas
 Prefeito
 CPF Nº 056.691.764-56

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)	
CARTA CONVITE Nº005/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, BEM COMO AS VISTÓRIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS.	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	-	24/3/2015	12 MESES	R\$ 96.000,00	-	48 MESES	R\$ 384.000,00	-	33.90.39	R\$ 456.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 448.000,00	Andamento
TOMADA DE PREÇO 009/2017	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO	-	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 250.000,00	R\$ 70.267,94	02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP	-	25/1/2018	10 MESES	R\$ 320.267,94	-	10 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 230.204,55	R\$ -	R\$ 70.962,60	R\$ 230.204,55	Distratado
TOMADA DE PREÇO 001/2018	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE (25,80 X 38,00) NO SÍTIO JUNDIAI	TC 98191/2017	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 191.175,60	R\$ 93.326,77	19.314.966/0001-21	M&W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA ME	-	21/3/2018	5 MESES	R\$ 274.504,20	10/6/2019	10 MESES	R\$ 9.998,17	-	44.90.51	R\$ 284.502,37	R\$ 60.953,71	R\$ 138.296,83	R\$ 284.502,37	Concluída
TOMADA DE PREÇO 002/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DAS LOCALIDADES: AV. JÚLIO DE MELO, RUA PADRE JOSÉ MARQUES E TRAV. RUA PROFESSOR MARIANO DE AGUIAR- CENTRO	TC PAC2 06692/2013	-	-	-	41.109.612/0001-02	CONSTRUTORA MAFERREI LTDA	-	30/5/2018	3 MESES	R\$ 81.002,50	8/3/2019	8 MESES	R\$ 6.331,65	-	44.90.51	R\$ 86.870,83	R\$ -	R\$ 18.278,80	R\$ 86.870,83	Concluída
TOMADA DE PREÇO 001/2017-FMS	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CARAÚBAS	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 124.000,00	R\$ 12.100,12	41.109.612/0001-02	Z' PAULA CONSTRUÇÕES LTDA	-	6/10/2017	4 MESES	R\$ 130.917,93	28/5/2019	16 MESES	R\$ 26.405,77	-	44.90.51	R\$ 136.100,12	R\$ 19.424,12	R\$ 80.883,49	R\$ 136.097,12	Concluída
TOMADA DE PREÇO 001/2018-FMS	CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PRÉDIO PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PIRAUÁ - PSF PIRAUÁ	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-	1/10/2018	5 MESES	R\$ 277.853,54	28/2/2019	-	R\$ 30.213,69	-	44.90.51	R\$ 308.067,23	R\$ -	R\$ 145.444,27	R\$ 308.067,23	Concluída
TOMADA DE PREÇO 003/2018-FMS	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF MULUNGU - LOCALIZADO NO SÍTIO MULUNGU	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	004/2019	7/2/2019	5 MESES	R\$ 404.461,67	8/10/2019	5 MESES	R\$ 18.905,55	-	44.90.51	R\$ 404.461,67	R\$ 155.216,00	R\$ 305.984,61	R\$ 305.984,61	Concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO SÍTIO VARJÃO (FUNDAÇÃO COM SAPATAS, ELÉTRICA 220V)	TC 201802844/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 1.305.046,64	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP	1.1.31.18.01/2018	3/9/2018	06 MESES	R\$ 1.278.916,30	-	12 MESES	R\$ 44.709,53	-	44.90.51	R\$ 456.960,76	R\$ 430.665,78	R\$ 430.665,78	R\$ 430.665,78	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018	IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO MERCADO PÚBLICO, NOVOS SANITÁRIOS PÚBLICOS, DEPÓSITO DE BANCAS E CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO DE EVENTOS (CLUBE DE MATINADAS)	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.1.38.18.01/2018	11/10/2018	10 MESES	R\$ 856.112,28	-	5 MESES	R\$ 8.095,23	-	44.90.51	R\$ 673.454,77	R\$ 125.718,03	R\$ 568.648,73	R\$ 568.648,73	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM ÁGUA BRANCA (PROJETO PADRÃO FNDE MODELO 2 - OPÇÃO 220V COM SAPATAS)	TC 201804083/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	005/2019	18/1/2019	06 MESES	R\$ 606.247,78	-	6 MESES	R\$ 21.410,33	-	44.90.51	R\$ 62.840,92	R\$ 62.840,92	R\$ 62.840,92	R\$ 62.840,92	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM VARJÃO (PROJETO PADRÃO FNDE MODELO 2 - OPÇÃO 220V COM SAPATAS)	TC 201804333/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP	009/2019	24/1/2019	06 MESES	R\$ 606.316,21	-	6 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 78.064,09	R\$ 78.064,09	R\$ 78.064,09	R\$ 78.064,09	Andamento
TOMADA DE PREÇO 002/2018-FMS	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS PORTE 1 - PADRÃO MS) NO DISTRITO DE MATINADAS, OROBÓ-PE	11098.7170001/17-003	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 663.000,00	-	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	2.2.13.18.01/2018-FMS	11/10/2019	10 MESES	R\$ 643.261,95	-	6 MESES	-	-	44.90.52	R\$ 251.801,55	R\$ 157.742,34	R\$ 157.742,34	R\$ 157.742,34	Andamento
TOMADA DE PREÇO 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM PIRAUÁ, PROJETO PADRÃO FNDE	TC 201801527/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 612.532,03	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	015/2019	25/2/2019	6 MESES	R\$ 610.547,61	-	6 MESES	-	-	44.90.51	R\$ 105.266,71	R\$ 105.266,71	R\$ 105.266,71	R\$ 105.266,71	Andamento
TOMADA DE PREÇO 003/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E SINALIZAÇÃO DA VILA SANTANA, CARAÚBAS DE BAIXO, OROBÓ-PE	-	-	-	-	41.109.612/0001-02	CONSTRUTORA MAFERREI LTDA	028/2019	6/5/2019	3 MESES	R\$ 91.697,56	13/9/2019	3 MESES	R\$ 22.698,97	-	44.90.52	R\$ 114.396,53	R\$ 114.396,53	R\$ 114.396,53	R\$ 114.396,53	Concluída
DISPENSA Nº 001/2019	CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MINIMA CHAPEUZINHO VERMELHO	-	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 250.000,00	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	045/2019	11/7/2019	3 MESES	R\$ 90.063,39	12/8/2019	-	-R\$ 16.552,10	-	44.90.52	R\$ 73.511,29	R\$ 13.550,00	R\$ 13.550,00	R\$ 13.550,00	Concluída
TOMADA DE PREÇO 004/2019	CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MÓDULOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD TIPO I, FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS NO SÍTIO MONTE ALEGRE	CV 0266/2016	MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA FUNASA	R\$ 250.000,00	R\$ 50.736,12	30.309.072/0001-86	JOSÉ VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	034/2019	11/6/2019	12 MESES	R\$ 300.736,12	-	-	-	-	44.90.52	R\$ 31.583,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Andamento
																	R\$ 3.754.087,23	R\$ 1.347.838,23	R\$ 2.339.025,70	R\$ 3.330.901,81	